

## Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinise

## Aneksi 5 , Projektet me Financim te Brendshem dhe me Financim te Huaj per periudhen Janar- 31 dhjetor 2017 (situac.7.2.2018)

88%

Ministria	Programi Buxhetor	Kapitulli	Kodi i projektit	EMERTIMI I PROJEKTTIT	7,331,998			5,953,202		2,440,700		2,137,044		1,694,876		3,814,539		64.1%		Problematika e Projektit	
					Vlera e plote e projektit	Viti i fillimit te projektit	Viti i perfundimit te projektit	Vlera kontrates	Plani i investimeve per vitin 2017	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri ne 31 dhjetor 2017	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri ne 31.12.2016	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri ne 31.12.2017	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri ne 31.12.2017	%							
					000/leke			000/leke	000/leke	000/leke	000/leke	000/leke	000/leke	000/leke		%					
11	01110.	01	M112701	Rikonstruksion Aparati MASH, shtese kontrate	7,719	2016	2017	7,719	7,719			7,719		7,719	100%	100%	perfunduar				
11	01110.	01	M112408	Pajisje mobilierie Zyre -Aparati MAS/ DAR/ZA/Inspektoriati SHA	17,095	2017	2017	17,095	17,095			17,095		17,095	100%	100%	perfunduar				
11	01110.	01	M110468	Blerje pajisje elektronike dhe softë informatike per sherbimet EMIS ne MAS,	2,311	2017	2017	2,311	352							0%		Fond i ngrire			
11	01110.	01	M112617	Rikonstruksion i godinës së DAR Fier	6,341	2016	2017	6,341	2,841			3,500		3,500	55%	55%	ne proces likuidimi sipas situacionit te				
11	01110.	01	M112619	Rikonstruksion i godinës së ZA Tropojë	3,333	2016	2017	3,333	1,686			1,647		3,332	100%	100%	realizuar				
11	01110.	01	M112620	Rikonstruksion i godinës së ZA Pukë	7,398	2016	2017	7,398	2,317			4,930		6,778	92%	92%	ne proces likuidimi sipas situacionit te				
11	01110.	01	M112621	Rikonstruksion i çatisë së godinës së DAR Korçë	10,083	2016	2017	10,083	6,721			3,362		10,062	100%	100%	perfunduar				
11	01110.	01	M110811	Mbikqyrje punimesh shtese te Rik. Te godines se MAS		2017	2017	100	100			100		100	100%	100%					
11	01110.	01	M110812	Kolaudim i objektit "Rikonstruksion i godines se MAS"				51	51			51		51	100%	100%					
	01110.	01	M112538	Blerje pajisje elektronike Aparati			2017	2017	958	959			958		958	100%	100%				
11	01110.	01	M112623	Rikonstruksion i godinës së ZA Mirdite	19,695	2016	2018	19,695	9,159			6,750		15,909	81%	81%	ne proces likuidimi sipas situacionit te punimeve ne objekt				
11	09120.	01	M112685	Fondi per Zhvillimin e Rajoneve 2016-2017 (per projekte te miratuara ne vitin 2016,	165,076	2016	2019		-			-		-				Miratimi behet me Vendim te KZHR-se.			
11	09120.	01	M112686	Fondi per Zhvillimin e Rajoneve 2017-2018 (nderitime te reja)	526,832	2017	2017	-	0			-		-				Miratimi behet me Vendim te KZHR-se.			
11	09120.	04	M112687	TVSH_Detyrim për ndertimin e Kopështit në Bashkinë Roskovec, bashkëfinancim	2,401	2017	2017	-	2,401			2,140		2,140				proces			
11	09120.	01	M112551	Pajisje mobilieri arsimit baze	50,000	2017	2017	50,000	50,000			50,000		50,000	100%	100%	lidhur kontrata me 7 shator				
11	09120.	01	M112624	Krijim fond bibliotekash per shkollat e arsimit baze					-			-		-							
11	09120.	01	M112625	Pajisje laboratorike,Fizike-Kimi _Bilogji _Arsimi baze	40,000	2017	2017	-	-			-		-							
11	09120.	01	M112606	Nderitime EKO Kampus Saranda	347,771	2015	2018	330,557	-			123,175		123,175	37%	37%	ne proces likuidimi sipas situacionit te				
11	09120.	01	M112638	Rikonstruksioni shkollës 9-vjecare Andrea Mbrice, Poshnje, Bashkia Ura Vajgurore	54,685	2016	2017	53,037	15,499			15,489		37,220	99%	99%	perfunduar				
11	09120.	01	M112640	Rikonstruksioni shkollave të njësive administrative Shupenze, Bashkia Bulqize	87,171	2016	2017	86,809	28,223			-		58,585	67%	67%	ne proces likuidimi sipas situacionit te punimeve ne objekt				
11	09120.	01	M112642	Ndertim i shkollës 9-vjecare "Marie Kaculini", Dures	143,959	2016	2018	103,318	43,318			-		37,058	36%	36%	ne proces likuidimi sipas situacionit te				
11	09120.	01	M112643	Rikonstruksion i shkollës 9-vjecare "Qamili Guranjaku"	65,599	2016	2017	65,449	17,649			47,799		65,436	100%	100%	perfunduar				
11	09120.	01	M112645	Ndertimi i shkollës, ndertimi i palestres, terrenet sportive dhe sistemimi i territorit te	73,074	2016	2017	72,948	36,948			36,000		72,948	100%	100%	realizuar				
11	09120.	01	M112647	Rikonstruksioni shkollës 9-vjecare "Dino Ismaili", Levan, Bashkia Fier	26,277	2016	2017	24,134	19,537			4,597		24,133	100%	100%	realizuar				
11	09120.	01	M112650	Rikonstruksioni shkollës 9-vjecare "Nimete Progonati", Bashkia Memaliaj	35,924	2016	2017	19,707	2,179			1,907		17,528	99%	99%	realizuar				
11	09120.	01	M112651	Ndertim shkollë e re ne fshatin Kamenice	40,000	2016	2017	29,843	9,843			9,713		20,000	100%	100%	ne proces likuidimi sipas situacionit te				
11	09120.	01	M112653	Rikonstruksioni objektit dhe terreneve sportive te shkollës 9-vjecare "Kozma Gjoke	86,700	2016	2017	85,979	43,504			43,504		42,475	100%	100%	ne proces likuidimi sipas situacionit te				
11	09120.	01	M112658	Ndertim i shkollës 9-vjecare "Don Martin Trushi" Stajke, Komuna Bushat	72,133	2016	2017	71,404	10,338			61,066		71,404	100%	100%	realizuar				
11	09120.	01	M112659	Rikonstruksion shkolla 9-vjecare "Preke Gjoni" Bajze (vendimi 25 date 18.4.2016	45,451	2016	2017	44,214	35,124			9,090		44,214	100%	100%	realizuar				
11	09120.	01	M112660	Ndertim palestre prane shkollës "Sabah Sinani" dhe "Migjeni", Puke	54,476	2016	2017	50,421	37,722			37,708		12,700	100%	100%	realizuar				
11	09120.	01	M112661	Ndertimi i shkollës 9-vjecare "Rilindja", Lagja nr.1 Kavaje	99,998	2016	2017	98,859	63,666			61,360		35,193	98%	98%	ne proces likuidimi sipas situacionit te				
11	09120.	01	M112667	Rikonstruksion total i shkollës 9-vjecare "Ymer Xhafa", Dermenas	57,731	2016	2017	22,171	16,828			16,758		5,343	100%	100%	realizuar				
11	09120.	01	M112668	Shtese anesore dhe rikonstruksion i shkollës 9-vjecare, Çerme Shkumbin, Komuna	88,549	2016	2017	65,340	21,650			21,550		43,690	100%	100%	ne proces likuidimi sipas situacionit te				
11	09120.	01	M112670	Ndertim shkolla 9-vjecare "Panahor", fshati Aranitas	59,998	2016	2017	58,213	28,214			29,999		58,213	100%	100%	ne proces likuidimi sipas situacionit te				
11	09120.	01	M112671	Ndertimi i shkollës 9-vjecare fshati Gurakuq dhe fshati Rimas	11,203	2016	2017	10,566	4,965			4,964		5,602	100%	100%	realizuar				
11	09120.	01	M112672	Ndertim i shkollës 9-vjecare "Kosova", Tيرانe	281,375	2016	2018	260,073	82,000			82,000		-	32%	32%	Ne proces likuidimi sipas situacionit te				
11	09120.	01	M112279	Ndertim i shkollës 9-vjecare Mihajas, Komuna Berzhitë	29,699	2013	2017	29,699	1,699			-		1,699	6%	6%	proces likuidimi (detyrim)				
11	09120.	01	M112673	Rikonstruksion i shkollës 9-vjecare "Asllan Shahini", Bashkia Gramsh	55,025	2017	2018		0								#DIV/0!				
11	09120.	01	M112704	Rikonstruksion i sheshit dhe fushave sportive tek shkollat "Gaqi Karakashi" dhe "28	22,312	2017		21,964	11,156			11,156		11,156	51%	51%	proces prokurimi nga Bashkia Kucove				
11	09120.	01	M112705	Rikonstruksion i shkollës 9-vjecare "Karaman Ylli", bashkia Çorovode	63,398	2017		63,336	53,359			53,359		53,359	84%	84%	ne proces likuidimi sipas situacionit te				
11	09120.	01	M112706	Rik i shkollës 9-vjecare "31 Korriku" B.Mat	74,183	2017		73,897	29,673			29,500		29,500	40%	40%	ne proces likuidimi sipas situacionit te				
11	09120.	01	M112707	Rikonstruksion i shkollës 9-vjecare "Ramiz Kadu", Bejn , Bashkia Klos	61,444	2017	2018	61,387	44,577			44,577		44,577	73%	73%	ne proces likuidimi sipas situacionit te				
11	09120.	01	M112708	Rikonstruksion dhe shtese anesore dhe palester e re ne shkollen "14 Nentori"	108,281	2017		78,873	33,312			33,312		33,312	42%	42%	ne proces likuidimi sipas situacionit te				
11	09120.	01	M112710	Rikonsteruksion i shkollës 9-vjecare, Ali Agjahu	57,413	2017		44,769	22,965			22,965		22,965	51%	51%	ne proces likuidimi sipas situacionit te				
11	09120.	01	M112711	Rikonstruksion i shkollës 9-vjecare Gjocaj+ ndertim palester+ambjente sherbimi	59,888	2017		59,642	33,955			33,955		33,955	57%	57%	ne proces likuidimi sipas situacionit te				
11	09120.	01	M112712	Rikonstruksion i shkollës "Qybra Sokoli"	45,008	2017		44,088	18,003			18,001		18,001	41%	41%					
11	09120.	01	M112714	Rikonstruksion i kompleksit te shkollave Fier-Shegan (2 shkolla +Plester+terrene	99,154	2017		97,058	77,035			77,035		77,035	79%	79%	ne proces likuidimi sipas situacionit te				
11	09120.	01	M112715	Rikonstruksion i shkollës 9-vjecare Krutje	63,780	2017		62,931	15,512			15,512		15,512	25%	25%					
11	09120.	01	M112716	Rikonstruksion i shkollës Koli Sako, qyteti Divjake	47,787	2017		47,871	19,115			19,115		19,115	40%	40%	ne proces likuidimi sipas situacionit te				
11	09120.	01	M112717	Rikonstruksion i shkollës 9-vjecare "Abdulla Asabella", Vincan	30,200	2017		20,340	15,100			15,093		15,093	74%	74%	ne proces likuidimi sipas situacionit te				
11	09120.	01	M112718	Rikonstruksion+shtese i shkollës 9-vjecare Lumalas	16,700	2017		14,292	8,350			8,350		8,350	58%	58%	ne proces likuidimi sipas situacionit te				

Ministria	Programi	Buxhetor	Kapitulli	Kodi i projektit	EMERTIMI I PROJEKTTIT	Vlera e plote e projektit	Viti i fillimit te projektit	Viti i perfundimit te projektit	Vlera kontrates	Plani i investimeve per vitin 2017	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri ne 31 dhjetor 2017	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri ne 31.12.2016	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit duke perfshire realiz.2015+2016 deri ne 31.12.2017	REALIZIMI progresiv ne % i projektit	Problematika e Projektit
11	09120.	01	M112719	M112719	Rehabilitim i shkolles 9-vjecare Podgorie dhe rrijetezimi i terreneve sportive te	27,769	2017		24,474	13,885	13,885		13,885	57%	ne proces likuidimi sipas situacionit te
11	09120.	01	M112720	M112720	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "Papa Kristo Negovani" Erseke	79,962	2017		79,543	31,985	31,985		31,985	40%	ne proces likuidimi sipas situacionit te
11	09120.	01	M112721	M112721	Rikonstruksion i godines-palestres dhe ambjenteve sportive shkolla 9-vjecare "Gjin	99,000	2017		98,491	79,600	79,600		79,600	81%	ne proces likuidimi sipas situacionit te
11	09120.	01	M112723	M112723	Rikonstruksion i konviktit te shkolles se mesme, Mirdite	39,752	2017		54,163	15,901	15,901		15,901	29%	
11	09120.	01	M112724	M112724	Rikonstruksion i pjesshem i shkolles 9-vjecare "Ura e Shtrenjte", Postribe	7,105	2017		4,747	5,000	4,436		4,436	93%	ne proces likuidimi sipas situacionit te
11	09120.	01	M112726	M112726	Rikonstruksion i shkolles 9-vecare Dora Distria	97,591	2017		81,007	39,037	-		-	0%	
11	09120.	01	M112727	M112727	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "Mehmet Xhaferri +kopesh	69,518	2017		69,436	27,807	27,807		27,807	40%	ne proces likuidimi sipas situacionit te
11	09120.	01	M112729	M112729	Palester sportive e mbuluar ne shkollen fillore "Ismail Qemali", Vlore	22,302	2017		22,302	13,521	13,521		13,521	61%	proces shpronosimi
11	09120.	01	M112734	M112734	TVSH per bashkefinancim Nderim shkolla 9-vjecare dhe e mesme "MONS LUCIA		2017	2017	3,000	3,000	-		-	0%	
11	09120.	01	M112730	M112730	Rik.i shkolles se mesme "Spiro Gjinkuri" dhe kthimi ne nje objekt arsimor 9-vjecar,	52,600	2017		51,158	51,040	51,040		51,040	100%	ne proces likuidimi sipas situacionit te
11	09230.	01	M112688	M112688	Fondi per zhvillimin e Rajoneve 2018-2019 (Ndertime te reja)	186,065	2017	2019		(0)	-		-		KZHR-se.
11	09230.	01	M112689	M112689	shperndare	59,000	2017	2017		-	-		-		KZHR-se.
11	09230.	01	M112626	M112626	Pajisje laboratorike,Fizike-Kimi-Bilogji, arsimi i mesëm i përgjithshëm	30,000	2017	2017		0			-		
11	09230.	01	M112627	M112627	Pajisje mobilere arsimiti i mesëm i përgjithshëm	50,000	2017	2017		50,000	49,858		49,858		lidhur kontrata me 7 shator
11	09230.	04	M112628	M112628	TVSH- Për projektin e-Education (Bit Albania) per blerje pajisje	33,000	2017	2017	33,000	3,000		1,825	1,825	6%	proces
11	09230.	02	GM11026	GM11026	Impelmenti i projektin e-Education (Bit Albania), Projekti me Qeverine Austiake	490,000	2017	2017	490,000	60,000	33,500	308,597	342,097	70%	pajisa indirekte te realizuara nga Banka
11	09230.	01	M112629	M112629	Krijim fondi bibliotekash për shkollat e arsimit të mesëm										
11	09230.	01	M112639	M112639	Ndertimi i shkolles së mesme Maqellare	95,611	2016	2017	94,767	63,127	63,114	31,640	94,753	100%	ne proces likuidimi sipas situacionit te
11	09230.	01	M112646	M112646	Rikonstruksion ishkolles "Perikli Ikonomi", Bashkia Fier	44,222	2016	2017	43,091	27,577	27,577	15,514	43,091	100%	realizuar
11	09230.	01	M112648	M112648	Rikonstruksion i shkolles Koli Allkanjari, Kemishtaj, Komuna Gradisht	81,827	2016	2017	65,680	24,767	24,577	40,913	65,490	100%	realizuar
11	09230.	01	M112649	M112649	Rikonstruksion i plote i shkolles se mesme te pergjithshme "Abaz Shehu", Bashkia	64,228	2016	2017	63,782	18,000	18,000	45,782	63,782	100%	realizuar
11	09230.	01	M112654	M112654	Nderim shkolla e mesme e bashkuar, Rrembec, Bashkia Maliq	87,855	2016	2017	64,805	25,200	25,170	39,605	64,775	100%	ne proces likuidimi sipas situacionit te
11	09230.	01	M112655	M112655	Rikonstruksion i shkolles mesme "At Shqefen Gjecovi" Bashkia Lac	156,000	2016	2017	155,385	77,385	77,381	78,000	155,381	100%	realizuar
11	09230.	01	M112656	M112656	Rikonstruksion i sistem ngrohje, sistemim dhe rrijetezim i terreneve sportive shkolla e	118,919	2016	2017	118,330	58,871	58,871	59,459	118,330	100%	realizuar
11	09230.	01	M112657	M112657	Rikonstruksion shkolla e mesme, Gjader	29,526	2016	2017	17,486	17,486	17,480	-	17,480	100%	ne proces likuidimi sipas situacionit te
11	09230.	01	M112662	M112662	Rikonstruksion i shkolles koreografike Tirane	63,994	2016	2017	54,231	32,234	32,234	21,997	54,231	100%	realizuar
11	09230.	01	M112664	M112664	Rikonstruksion i shkolles së mesme "Ali Demi", Bashkia Vlore	199,475	2016	2017	198,761	152,960	152,953	45,801	198,754	100%	ne proces likuidimi sipas situacionit te
11	09230.	01	M112690	M112690	Nderim i salles se koncerteve Liceu Artistik "Jordan Misja", Tirane	118,387	2016	2018	115,492	23,000	0		-	0%	nik edhe lidhur akoma kontrata nga Bashkia
11	09230.	01	M112702	M112702	Rikonstruksion i shkolles sw mesme te bashkuar "Refat Bani"	64,044	2017		62,781	25,618	25,612		25,612	41%	ne proces likuidimi sipas situacionit te punimeve ne objekt nga Bashkia Ura
11	09230.	01	M112703	M112703	Rikonstruksion i shkolles se mesme Starove	52,710	2017		52,263	26,355	26,052		26,052	50%	ne proces likuidimi sipas situacionit te
11	09230.	01	M112709	M112709	Rikonstruksion i shkolles se bashkuar Borizane + palester	74,158	2017		73,744	29,663	29,648		29,648	40%	proces prokurimi nga Bashkia Kruje
11	09230.	01	M112713	M112713	Rikonstruksion i shkolles artistike "Jakov Xoxa", Fier	108,688	2017		105,253	43,475	43,475		43,475	41%	ne proces likuidimi sipas situacionit te punimeve ne objekt nga Bashkia Fier
11	09230.	01	M112722	M112722	Rikonstruksion i shkolles mesme bashkuar Zejmen Lezhe	45,844	2017		44,923	18,338	6,947		6,947	15%	ne proces likuidimi sipas situacionit te
11	09230.	01	M112725	M112725	Rikonstruksion shkolla e mesme "Sabah Sinani"	32,308	2017		27,561	12,923	12,900		12,900	47%	ne proces likuidimi sipas situacionit te
11	09230.	01	M112728	M112728	Rikonstruksioni I shkolles se mesme "Halim Xhelu" Vlore	72,782	2017		69,971	113			-	0%	ne proces likuidimi sipas situacionit te
11	09450.	01	M110468	M110468	Fond per zhvillim ne IAL-te sipas nenit 111 te ligjit 80/2015 (Fond i Ngrire)	63,000	2017	2017		-	-		-	-	
11	09450.	01	M112692	M112692	Fondi per zhvillimin e Rajoneve 2017-2019	-	2017	2017		-	-		-	-	
11	09450.	03	M112560	M112560	Kosto lokale-për projektin e rrejtët telematik	20,000	2017	2017	20,000	20,000	18,262		18,262	91%	ne proces
11	09450.	04	M112344	M112344	TVSH-per projektin e rrejtët telematik	15,000	2017	2017	15,000	5,000	4,999		4,999	33%	ne proces
11	09450.	02	GM11025	GM11025	Projekti me qeverine italiane per krijimin e qendres informacionit kerkimit dhe	560,000	2014	2017	560,000	70,000		240,370	240,370	43%	ne proces
11	09450.	02	GM11034	GM11034	Financim huaj per implementimin e projekteve Erasmus + Tempus etj. GM 11025	150,000	2014	2017	150,000	5,000	-	141,055	141,055	94%	likujduar sipas faturave dhe dok.te tjera
11	09450.	02	GM11001	GM11001	Bashkepunimi me Italine				5,000	5,000	3,878		3,878	78%	likujduar sipas faturave dhe dok.te tjera
11	09450.	02	GM11024	GM11024	Projekti TEMPUS per disa universitete				10,250	10,250	13,719		13,719	134%	likujduar sipas faturave dhe dok.te tjera
11	09450.	02	GM11031	GM11031							1				
11	09450.	02	GM11032	GM11032	Zhvillimi i Planprogrameve mesimore per masterin e perbashket Shkenca Politike				1,500	1,500	3,201		3,201	213%	likujduar sipas faturave dhe dok.te tjera
11	09450.	02	GM11033	GM11033	Fuqizimi i potencialit kerkimor te IAL duke kontribuar ne zhvillimin e Rajonit te				1,350	1,350	1,463		1,463	108%	likujduar sipas faturave dhe dok.te tjera
11	09450.	02	GM11037	GM11037	TEMPUS "lifelong Learning for Sustainable Agroculture in the Alps Danube Adriatic				1,800	1,800	1,782		1,782	99%	likujduar sipas faturave dhe dok.te tjera
11	09450.	02	GM11038	GM11038	IPA "Adriatic holistik Forest Fire protection"				1,000	1,000	851		851	85%	likujduar sipas faturave dhe dok.te tjera
11	09450.	02	GM11039	GM11039	Enhancing of legume growing in europe through sustainablecropping for protein				500	500	280		280	56%	likujduar sipas faturave dhe dok.te tjera
11	09450.	02	GM11040	GM11040	Tempus Renewable Energy studian in Western Balkan Countries (RESI)				130	130	88		88	68%	likujduar sipas faturave dhe dok.te tjera
11	09450.	02	GM11041	GM11041	IPA "Adriatic Food and Tourism innovating smes"				800	800	2,034		2,034	254%	likujduar sipas faturave dhe dok.te tjera
11	09450.	02	GM11042	GM11042	ERASMUS + "LIBRARY NETWORK SUPPORT SERVICES (LNSS)				1,600	1,600	2,392		2,392	149%	likujduar sipas faturave dhe dok.te tjera
11	09450.	02	GM11043	GM11043	IPA "Adriatic Model Forest"				600	600	558		558	93%	likujduar sipas faturave dhe dok.te tjera
11	09450.	02	GM11045	GM11045	Project EM2-STEM, ELISSA EUROWEB				150	150	135		135	90%	likujduar sipas faturave dhe dok.te tjera
11	09450.	02	GM11047	GM11047	IPA DeFishGear UBT				1,500	1,500	4,157		4,157	277%	likujduar sipas faturave dhe dok.te tjera
11	09450.	02	GM11048	GM11048	NETCHEM				1,800	1,800	2,025		2,025	112%	likujduar sipas faturave dhe dok.te tjera

Ministria	Programi Buxhetor	Kapitulli	Kodi i projektit	EMERTIMI I PROJEKTIT	Vlera e plote e projektit	Viti i fillimit te projektit	Viti i perfundimit te projektit	Vlera kontrates	Plani i investimeve per vitin 2017	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri ne 31 dhjetor 2017	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri ne 31.12.2016	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit duke perfshire realiz.2015+2016 deri ne 31.12.2017	REALIZIMI progresiv ne % i projektit	Problematika e Projektit
11	09450.	02	GM11049	K-FORCE				1,100	1,100	1,406		1,406	128%	likujduar sipas faturave dhe dok.te tjera
11	09450.	02	GM11050	PROJEKTI BESTSDI ERASMUS+UPT				700	700	1,631		1,631	233%	likujduar sipas faturave dhe dok.te tjera
11	09450.	02	GM11051	ERASMUS+CBHT UBT				1,000	1,000	1,022		1,022	102%	likujduar sipas faturave dhe dok.te tjera
11	09450.	02	GM11052	ERASMUS+NETCHEM UBT				1,600	1,600	1,804		1,804	113%	likujduar sipas faturave dhe dok.te tjera
11	09450.	02	GM11053	FINAC Univ. Shkoder				800	800	1,488		1,488	186%	likujduar sipas faturave dhe dok.te tjera
11	09450.	02	GM11054	REACT, Universiteti Durres				200	200	430		430	215%	likujduar sipas faturave dhe dok.te tjera
11	09450.	01	M112691	Blerje pajisje mobilierie per agjencite e reja te AL	25,000	2017	2017	10,000	10,000			-	0%	likujduar sipas faturave dhe dok.te tjera
11	09450.	01	M110468	Blerje pajisje elektronike per agjencite e reja te AL (Fond i ngrire)	22,600	2017	2017		-			-	0%	likujduar sipas faturave dhe dok.te tjera
11	09450.	04	M112165	Bashkefinancim TVSH per projektet e huaja, per blerje pajisje laboratorer Kerkimore Shkencore	15,000	2017	2017		-			-	0%	likujduar sipas faturave dhe dok.te tjera
11	09450.	04	M112165	Universiteti Politeknik TVSH projekte te huaja		2017	2017	575	575	575		575	100%	likujduar sipas faturave dhe dok.te tjera
11	09450.	04	M112165	Universiteti Vlore TVSH projekte te huaja		2017	2017	286	286	286		286	100%	likujduar sipas faturave dhe dok.te tjera
11	09450.	04	M112165	Universiteti Shkoder TVSH projekte te huaja		2017	2017	709	709	686		686	97%	likujduar sipas faturave dhe dok.te tjera
11	09450.	01	M112694	Studim projektim i godines AKFAL	2,500	2017	2017	2,500	2,500			-	0%	pa-realizuar
11	09450.	01	M112695	Rikonstrukcion ambjentesh te Agjensise Financimit te Arsimit te Larte	30,000	2017	2017	30,000	-			-	0%	pa-realizuar
11	09450.	01	M112696	Mbikqyrje-Kolaudim ambjente te Agjensise Financimit te Arsimit te Larte	2,200	2017	2017	2,200	2,200			-	0%	pa-realizuar
11	09450.	01	M112697	Studim-projektim i godines se Agjensise se Akreditimit & te tjera	2,500	2017	2017	2,500	2,500			-	0%	pa-realizuar
11	09450.	01	M112698	Rikonstrukcion i godines se Agjensise Akreditimit & te tjera	30,000	2017	2017	30,000	10,000			-	0%	pa-realizuar
11	09450.	01	M112308	Ndertim i godines se re universitare UD (kontrata ne vazhdim e UAMD)				40,000	40,000	40,000		40,000	100%	likujduar sipas faturave dhe dok.te tjera
11	09450.	01	M112735	Shpronosime U.Bujqesor Tirane				75,000	75,000	71,006		71,006	95%	pa-realizuar
11	09450.	01	M112699	Mbikqyrje-kolaudim i godines se Agjensise Akreditimit & te tjera	2,200	2017	2017	2,200	2,200			-	0%	pa-realizuar
11	09450.	02	GM11055	Aparati i MASR						2,017				
11	09450.	02	GM11056	Aparati i MASR						864				
11	09450.	02	GM11057	Aparati i MASR						246				
11	09450.	02	GM11058	Aparati i MASR						255				
11	09770	01	M112699	Projekte te Kerkimit Shkencor te Agjensise se kerkimit Shkencor transferuar nga KM	50,000	2017	2017	0	-			-		
11	09450.	02	GM11059							13,986				
11	09450.	02	GM11060							13				
11	09770	02	M112700	Financim i Huaj per projekte te Kerkimit Shkencor	63,000	2017	2017	63,000	-	-	14,067	14,067	22%	ne proces
11	09770	02	GM11027	Projekti Rrjeti i Adriatikut bazuar ne Integrimin e Sistemeve te Radareve dhe platforma Web				5,000	5,000	6,357		6,357	127%	
11	09770	02	GM11027	Projekti Rrjeti i Adriatikut bazuar ne Integrimin e Sistemeve te Radareve dhe platforma Web				20,000	20,000			-	0%	pa-realizuar
11	09770	02	GM11029	Goeweb-Erasmus+				1,000	1,000	1,773		1,773	177%	
11	09770	02	GM11030	H2020-Vission				450	450	698		698	155%	
11	09770	02	GM11031	Permisimi i mbrojtes dhe mireqenies se femijve ne Europe				1,500	1,500	1,909		1,909	127%	
11	09770	01	M112700	Projekti te Kerkimit Shkencor te Agjensise Kerkimit Shkencor, transferuar nga KM (230)				20,310	20,310	4,355		4,355	21%	
11	09770	01	M112700	Projekti te Kerkimit Shkencor te Agjensise Kerkimit Shkencor, transferuar nga KM (230)				29,690	29,690			-	0%	pa-realizuar
11	08140.	01	M112737	Rikonstrukcion ambjentesh per ngritjen e 3 Qendrave Rinore					10,000					pa-realizuar
11	08140.	01	GM11035	Ndertim i Parkut Olimpik Tiranë					-				0%	pa-realizuar
11	08140.	01	M112533	Supervizim, mbikqyrje dhe kolaudim i punimeve te Parkut Olimpik Tiranë	122	2017	2017		122			-	0%	pa-realizuar