

Kap.	Programi	Llog.Ek.	Kodi i D.Thesarit	Kodi i projektit		Plan buxhet + VKM + FZHR date 03.05.2019	Obligim	Realizim 03.05.2019	Fonde te disponueshme	Në %	Komente
						<b>3,814,000,034</b>	<b>868,595,830</b>	<b>765,644,908</b>	<b>2,179,759,296</b>	<b>20.07%</b>	
	<b>01110</b>					<b>72,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72,000,000</b>	<b>0.0%</b>	
B1	01110	231	3535	M112408	Pajisje te ndryshme - Aparati MASH	10,000,000	-	-	10,000,000	0.00%	
B1	01110	231	3535	M112542	Blerje pajisje elektronike dhe softje informatike per sherbimet ne MAS, DAR/ZA	1,500,000	-	-	1,500,000	0.00%	
B1	01110	231	3535	M112684	Rikonstruksione te zyrave te DAR/ZA	60,500,000	-	-	60,500,000	0.00%	
	<b>08140</b>					<b>250,000,000</b>	<b>34,053,508</b>	<b>165,099,753</b>	<b>50,846,739</b>	<b>66.0%</b>	
B1	08140	231	0909	M112766	Rehabilitim i ambienteve sportive+palester shkolla "Alush Grepcka"	29,822,379	-	29,822,379	-	100.00%	E perfunduar
B1	08140	231	2019	M112781	Rindertim i terreneve sportive te shkolles Mark Trothi, ish poligoni, qyteti Lac	16,008,896	-	16,008,896	-	100.00%	E perfunduar
B1	08140	231	2020	M112782	Ambjentet sportive + Rikonstruksion i plote i shkolles Mesme e Bashkuar Balldren, Lezhë	15,288,204	-	7,709,806	7,578,398	50.43%	Mbarojne ne Qershor 2019

B1	08140	231	2020	M112783	Perfundimi i punimeve te palestres se shkolles "Nene Tereza".	9,599,056	-	4,800,000	4,799,056	50.00%	Mbarojne ne Qershor 2020
B1	08140	231	0821	M112760	Ndertim palestres+rikonstruksion i shkolles se mesme te bashkuar+sistem ngrohje "Rrahman Cota", Hotolisht	25,474,633	-	25,474,633	-	100.00%	E perfunduar
B1	08140	231	2026	M112779	Rikonstuksion i plote i pallatit te sportit "Arjan Arapi" Rreshen	28,262,914	-	19,260,560	9,002,354	68.15%	ne proces likujdimi sipas situacioneve
B1	08140	231	3731	M112794	Rehabilitimi dhe vitalizimi i korpusit dhe i terreneve sportive te shkolles "H.Tahsin" Sarande	25,683,437	6,783,437	18,900,000	-	73.59%	ne proces likujdimi sipas situacioneve
B1	08140	231	3333	M112790	Projekti "Jeto me sportin" "Rikualifikim i terreneve sportive ne shkollat "Oso Kuka" B. Shkoder, "Ana e Malit" Oblike dhe "At Gjon Kama" Gur i Zi"	6,238,274	-	-	6,238,274	0.00%	ne proces likujdimi sipas situacioneve
B1	08140	231	0821	M112805	Ndërtimi i fushës së re të sportit, qyteti Prrenjas	23,228,657	-	-	23,228,657	0.00%	Proces prokurimi e anuluar
B1	08140	231	3737	M112796	Rikonstruksion i godines se shkolles 9 vjecare+ndertim palestres fshati Kote	34,172,409	19,423,511	14,748,898	-	43.16%	ne proces likujdimi sipas situacioneve
B1	08140	231	3535	M112792	Ambjente sportive+rikonstruksion i shkolles se mesme te bashkuar "Shaban	16,608,979	-	16,608,979	-	100.00%	E perfunduar

					Sheshori" godina 1+, Preze							
B1	08140	231	0202	M112743	Ambjente sportive + Rikonstrukcion i shkolles "Astrit Hyka" , fshati Kutalli	19,612,162	7,846,560	11,765,602	-	59.99%	ne proces likujdimi sipas situacionev	
	<b>09120</b>					<b>1,720,000,000</b>	<b>449,795,736</b>	<b>329,421,268</b>	<b>940,782,996</b>	<b>19.2%</b>		
B1	09120	231	3535	M111846	Pajisje/Mjete mesimore - didaktike - arsimi parashkollor	20,000,000	-	-	20,000,000	0.00%	Ne procedure prokurimi. Ne fazen e shpalljes se fituesit.	
B1	09120	231	3535	M112551	Pajisje mobileri arsimi baze	60,000,000	-	-	60,000,000	0.00%	Procedure prokurimi.	
B1	09120	231	3535	M112624	Krijim fond bibliotekash per shkollat e arsimit baze	10,000,000	-	-	10,000,000	0.00%	Do te shperndahet nga MASR ne DA	
B1	09120	231	3535	M112625	Pajisje didaktike Fizike- Kimi _Bilogji Arsimi baze	40,000,000	-	-	40,000,000	0.00%	Procedure prokurimi.	
B1	09120	231	3535	M112686	Fondi per Zhvillimin e Rajoneve 2017-2018 (Ndertime te reja)	341,935,708	-	-	341,935,708	0.00%	Shperndare me VKZHR-se	
B1	09120	231	0603	M112640	Rikonstrukcioni shkollave të njesise administrative Shupenze, Bashkia Bulqize (FZHR)	28,223,297	-	28,208,178	15,119	99.95%	E perfunduar.	
B1	09120	231	0603	M112747	Rikonstrukcion i shkolles 9-vjecare Qyteti i Ri, Bulqize	42,694,847	-	3,961,055	38,733,792	9.28%	Ne proces likujdimi sipas situacionev lidhur kontrata ne dhjetor 2018.	
B1	09120	231	0603	M112821	Rikonstrukcion i shkollës 9-vjeçare në fshatin Godvi, Njesia Administrative Zerqan	24,304,429	24,304,429	-	-	0.00%	permbillet ne qershor 2019.	

B1	09120	231	1505	M112830	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "Dritero Agolli ", Bilisht	76,231,243	76,231,243	-	-	0.00%	Ne proces likujdimi sipas situacionev pasi jane projekte te miratuara ne te
B1	09120	231	0606	M112746	Shkolla e re, fshati Kercisht, bashkia Diber	11,000,000	-	-	11,000,000	0.00%	
B1	09120	231	0707	18BC873	Rindertim i shkolles "Jusuf Puka" Durres	30,000,000	-	-	30,000,000	0.00%	I eshte hequr financimi me VKZHR nr dt.27.3.2019
B1	09120	231	0707	M112753	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Armath, NJA Manez	23,175,680	12,288,081	10,887,599	-	46.98%	ne proces likujdimi sipas situacionit t permbillet ne 6mujorin/I-2019.
B1	09120	231	0707	M112755	Rindertim i shkolles 9-vjecare "Muharrem Dollaku", Bashkia Shijak	42,646,568	30,447,410	12,198,964	194	28.60%	ne proces likujdimi sipas situacionit t permbillet ne 6mujorin/I-2019.
B1	09120	231	0808	M112758	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "Bardhyl Popa" Elbasan	27,213,750	9,731,068	10,885,500	6,597,182	40.00%	ne proces likujdimi sipas situacionit t permbillet ne 6mujorin/I-2019.
B1	09120	231	0909	M112825	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "Anastas Laska", rrethi i Libofshës	32,135,074	21,571,033	-	10,564,041	0.00%	Ne proces likujdimi sipas situacionev pasi jane projekte te miratuara ne te
B1	09120	231	0909	M112767	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "Meleq Gostinishti"	35,869,196	-	-	35,869,196	0.00%	Ne proces likujdimi sipas situacionev pasi jane projekte te miratuara ne te
B1	09120	231	0909	18BC874	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Velmisht	20,000,000	20,000,000	-	-	0.00%	Ne proces likujdimi sipas situacionev pasi jane projekte te miratuara ne te
B1	09120	231	0909	M112765	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "Ajet Toska", Suk 2	16,748,989	900,002	8,200,000	7,648,987	48.96%	ne proces likujdimi sipas situacionit t permbillet ne 6mujorin/I-2019.
B1	09120	231	0810	M112673	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "Asllan Shahini" Bashkia Gramsh	12,305,250	3,350,125	8,955,125	-	72.77%	ne proces likujdimi sipas situacionit t permbillet ne 6mujorin/I-2019.
B1	09120	231	1111	M112773	Rikonstruksioni i plote i shkolles "Asim	35,184,960	20,023,491	15,161,274	195	43.09%	ne proces likujdimi sipas situacionit t permbillet ne 6mujorin/I-2019.

					Zeneli" + shkolles "Drita" (loti 1+loti 2)						
B1	09120	231	1111	M112770	Rikonstruksion i shk."Avni Rustemi" Libohove	35,181,152	-	-	35,181,152	0.00%	
B1	09120	231	1812	M112751	Rindertim i shkolles 9-vjecare, fshati Letaj, B Has	38,833,121	26,499,895	12,333,226	-	31.76%	Ne proces likujdimi.
B1	09120	231	1812	M112823	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Tregtan, Njësia Administrative Fajzë	17,677,537	-	17,677,537	-	100.00%	E perfunduar
B1	09120	231	3513	M112661	Ndertimi i shkolles 9-vjecare "Rilindja", Lagja nr.1 Kavaje (FZHR)	1,182,696	-	860,775	321,921	72.78%	ne proces likujdimi sipas situacionit t permbillet ne 6mujorin/I-2019.
B1	09120	231	3513	M112819	Rindertim i shkolles 9-vjecare Qerret + ambjente sportive + kopesht	50,000,000	43,229,450	6,770,550	-	13.54%	Ne proces likujdimi sipas situacionit t Fonde te miratuara ne shtator 2018.
B1	09120	231	1515	M112718	Rikonstruksion+shtese i shkolles 9-vjecare Lumalas -FZHR	2,386,730	-	-	2,386,730	0.00%	Detyrim
B1	09120	231	1515	M112776	Rikonstruksion I shkolles 9-vjecare + Palester "Naim Frasheri", B. Korce	3,178,536	3,178,536	-	-	0.00%	Ne proces likujdimi sipas situacionev pasi jane projekte te miratuara ne te
B1	09120	231	1515	M112828	Ndertim shkolle 9-vjecare Voskopoje	17,141,452	17,141,452	-	-	0.00%	Ne proces likujdimi sipas situacionev pasi jane projekte te miratuara ne te
B1	09120	231	1818	M112749	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare, Mamez	10,594,266	-	-	10,594,266	0.00%	Ne proces likujdimi sipas situacionev pasi jane projekte te miratuara ne te
B1	09120	231	1818	M112822	Rikonstruksion i shkolles se fshatit Fshat	15,495,995	-	-	15,495,995	0.00%	Ne proces likujdimi sipas situacionev pasi jane projekte te miratuara ne te
B1	09120	231	2019	M112780	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare	39,391,010	23,621,825	15,769,185	-	40.03%	Ne proces likujdimi sipas situacionit t permbillet ne 6mujorin/I-2019.

					nr.3+ambjente sportive, Lac						
B1	09120	231	2020	M112784	Perfundim i punimeve te ndertimit te kopshtit ne lagjen Beslidhja	21,832,352	14,035,352	7,797,000	-	35.71%	ne proces likujdimi sipas situacionit t
B1	09120	231	0922	M112826	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "Karbunarë e Vogel"	34,154,535	20,638,427	12,960,343	555,765	37.95%	ne proces likujdimi sipas situacionit t
B1	09120	231	3323	M112785	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "Abdyl Bajraktari" dhe kopshtit, Koplik	30,897,271	12,187,732	18,709,539	-	60.55%	ne proces likujdimi sipas situacionit t
B1	09120	231	0924	M112769	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Beslidhja , qyteti Ballsh	37,619,796	24,789,022	10,253,339	2,577,435	27.26%	ne proces likujdimi sipas situacionit t
B1	09120	231	0924	M112827	Rikonstruksion i shkolles Hekal	28,902,619	15,130,369	13,772,250	-	47.65%	ne proces likujdimi sipas situacionit t
B1	09120	231	2026	M112777	Kopshti i femijeve te qytetit Rreshen	28,211,035	-	2,449,385	25,761,650	8.68%	ne proces likujdimi sipas situacionit t
B1	09120	231	2026	M112778	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "Pashko Vasa" 2 kate	15,857,592	-	15,857,592	-	100.00%	E perfunduar
B1	09120	231	0827	M112756	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "Demir Godelli", Peqin	16,310,727	5,978,548	6,258,829	4,073,350	38.37%	ne proces likujdimi sipas situacionit t
B1	09120	231	1529	M112829	Rehabilitim i shkolles 9-vjecare "Sami Zgjani", Gurras	15,313,549	-	-	15,313,549	0.00%	ne proces likujdimi sipas situacionit t projekt i miratuar ne tetor 2018.
B1	09120	231	3731	M112606	EKO Kampus Saranda	60,000,000	-	20,000,000	40,000,000	33.33%	ne proces likujdimi sipas situacionit t
B1	09120	231	0232	M112745	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare "Refat Keli"	24,020,071	9,610,538	14,409,533	-	59.99%	ne proces likujdimi sipas situacionit t
B1	09120	231	3737	M112795	Rikonstruksion i shkolles "Balil Pelari" Bashkia Vlore	3,024,233	-	-	3,024,233	0.00%	ne proces likujdimi sipas situacionit t

B1	09120	231	0922	M112763	Rikonstruksion+shtese anesore 2 kate ne shkollen Shenepremte	21,054,804	-	-	21,054,804	0.00%	ne proces likujdimi sipas situacionit t
B1	09120	231	0922	M112764	Rikonstruksion+shtese anesore 2 kate ne shkollen "Hysi Malko" fshati Kryekuq	17,332,607	-	-	17,332,607	0.00%	ne proces likujdimi sipas situacionit t
B1	09120	231	0808	M112824	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare, fshati Seferan	18,000,000	1,989,408	12,951,036	3,059,556	71.95%	ne proces likujdimi sipas situacionit t permbyllet ne 6mujorin/I-2019.
B1	09120	231	3330	M112789	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare lballë	10,652,334	3,045,188	7,607,146	-	71.41%	ne proces likujdimi sipas situacionit t permbyllet ne 6mujorin/I-2019.
B1	09120	231	3330	M112831	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare, Fierze	29,115,000	-	-	29,115,000	0.00%	ne proces likujdimi sipas situacionit t permbyllet ne 6mujorin/I-2019.
B1	09120	231	3731	M112793	Rikonstruksion i shkolles "Rait Bajo" Shales+kopesht, NJA Markat	23,089,987	-	-	23,089,987	0.00%	ne proces likujdimi sipas situacionit t permbyllet ne 6mujorin/I-2019.
B1	09120	231	3737	M112797	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare+shtese ndertim palestere "Mynyr Xhindi", Vllahine.	21,873,112	9,873,112	12,000,000	-	54.86%	ne proces likujdimi sipas situacionit t
B1	09120	231	3535	M112791	Rindertim shkolla 9-vjecare, lagja frutikulture, bashkia Kamez	79,480,582	-	-	79,480,582	0.00%	ne proces likujdimi sipas situacionit t
B1	09120	231	3535	M112832	Rikonstruksion shkolla 9-vjecare "Nene Tereza", Laknas	22,526,308	-	22,526,308	-	100.00%	E perfunduar
	<b>09230</b>					<b>1,062,000,000</b>	<b>234,896,283</b>	<b>247,459,203</b>	<b>579,644,514</b>	<b>23.3%</b>	
B1	09230	231	3535	M112626	Pajisje didaktike ,Fizike-Kimi-Bilogji, arsimi i mesëm i përgjithshëm	40,000,000	-	-	40,000,000	0.00%	Ne procedure prokurimi

B1	09230	231	3535	M112627	Pajisje mobilierie arsimit i mesëm i përgjithshëm	83,000,000	-	-	83,000,000	0.00%	Ne procedure prokurimi.
B1	09230	231	3535	M112629	Krijim fondi bibliotekash për shkollat e arsimit të mesëm	10,000,000	-	-	10,000,000	0.00%	Do te shperndahet nga MASR ne DA
B1	09230	231	3535	M112688	Fondi per Zhvillimin e Rajoneve 2018-2019 (Ndertime te reja	330,361,410	-	-	330,361,410	0.00%	Shperndare me VKZHR-se
B1	09230	231	3535	M112690	Ndertimi i salles se koncerteve, prane auditorit te Liceut Artistik "Jordan Misja", Tirane	8,452,418	-	-	8,452,418	0.00%	Detyrim
B1	09230	231	0707	M112754	Rikonceptim dhe rikonstrukcion i shkolles se muzikes" Jani Kukuluzi " Durres	60,000,000	41,477,000	18,523,000	-	30.87%	Ne proces likujdimi sipas situacionit t
B1	09230	231	0909	M112768	Rikonstrukcion i shkolles artistike "Jakov Xoxa"	2,238,404	-	-	2,238,404	0.00%	Ne proces likujdimi sipas situacionit t
B1	09230	231	3513	M112820	Rikonstrukcion shtese anesore e shkolles se mesme Haxhi Qehaj, Rrogozhine	77,968,000	64,728,823	13,239,177	-	16.98%	Ne proces likujdimi sipas situacionit t
B1	09230	231	1514	M112774	Rikonstrukcion i shkolles MB"Jani Vreto" Leskovik	38,620,733	23,172,733	15,448,000	-	40.00%	Ne proces likujdimi sipas situacionit t
B1	09230	231	0716	M112752	Rikonstrukcion dhe shtese i shkolles se Mesme lagja "Kastrioti" Fushe-Kruje	60,000,000	21,897,600	38,102,400	-	63.50%	Ne proces likujdimi sipas situacionit t
B1	09230	231	0217	M112744	Rikonstrukcion i shkolles se mesme "5 Tetori" Kucove	20,901,159	8,360,241	12,540,759	159	60.00%	Ne proces likujdimi sipas situacionit t



B1	09230	231	1818	M112748	Rikonstruksion i shkolles se mesme, Shtiçen	8,527,200	-	-	8,527,200	0.00%	Ne proces likujdimi sipas situacionit t
B1	09230	231	0821	M112759	Rikonstruksion dhe shtese anesore shkolla e MB "Isa Aalla", fahati Zgosh, Lunik	32,237,635	8,527,707	20,584,293	3,125,635	63.85%	Ne proces likujdimi sipas situacionit t
B1	09230	231	0922	M112761	Rikonstruksion i shkolles + palester, shkolla e mesme e bashkuar "10 Korriku", NjAd. Dushk	39,800,651	24,800,651	15,000,000	-	37.69%	Ne proces likujdimi sipas situacionit t
B1	09230	231	0922	M112762	Rikonstruksion i shkolles "Dituria" Krutje	2,701,701	-	2,701,701	-	100.00%	E perfunduar
B1	09230	231	1128	M112771	Rikonstruksion i shkolles "Sami Frasherit", Permet	50,000,000	-	-	50,000,000	0.00%	
B1	09230	231	1529	M112775	Rehabilitim i shkolles se mesme "Muharrem Collaku", Pogradec	38,255,408	11,093,881	27,161,527	-	71.00%	Ne proces likujdimi sipas situacionit t
B1	09230	231	3330	M112787	Rikonstruksion i konviktit "Ali Bytyci" Puke	13,591,652	-	3,782,525	9,809,127	27.83%	Ne proces likujdimi sipas situacionit t
B1	09230	231	1836	M112750	Rikonstruksion i shkolles "Asim Vokshi", Bajram Curri	27,537,054	9,814,826	17,722,228	-	64.36%	Ne proces likujdimi sipas situacionit t
B1	09230	231	0821	M112757	Nderhyrje per stabilizimin e carjeve ne shkollen e mesme "Dilaver Nezha" Qukes	18,642,217	2,446,899	16,195,318	-	86.87%	Ne proces likujdimi sipas situacionit t
B1	09230	231	1128	M112772	Rikonstruksion i shkolles se mesme te pergjithshme, Kelcyre	30,625,000	-	10,814,898	19,810,102	35.31%	Ne proces likujdimi sipas situacionit t

B1	09230	231	3330	M112788	Rikonstruksion shkolles mesme "70 vjetori i pavaresise" F.Arrez.	36,491,249	1,621,591	20,549,708	14,319,950	56.31%	Ne proces likujdimi sipas situacionit t
B1	09230	231	3333	M112786	Rikonstruksion +shtese e shkolles bashkuar, Hajmel-V.Dejes.	32,048,109	16,954,331	15,093,669	109	47.10%	Ne proces likujdimi sipas situacionit t
	<b>09450</b>					<b>540,000,034</b>	<b>149,850,303</b>	<b>23,664,684</b>	<b>366,485,047</b>	<b>4.4%</b>	
B1	09450	231	0000	M112692	Fondi per Zhvillimin e Rajoneve 2017-2019	34	-	-	34	0.00%	
B1	09450	231	3535	M112692	Fondi per Zhvillimin e Rajoneve 2017-2019	269,706,059	-	-	269,706,059	0.00%	Shperndare me VKZHR-se
B1	09450	231	3535	M112802	Rikualifikim i oborrit të Fakultetit te Historise	16,778,954	-	-	16,778,954	0.00%	
B1	09450	231	3535	M112799	Rikualifikimi I ndërtesave të UPT-se (Fakulteti I Inxhinierise Mekanike dhe Inxhinieria Elektrike)	142,315,640	118,650,956	23,664,684	-	16.63%	Ne proces likujdimi sipas situacionit t
B1	09450	231	3535	M112798	Portat hyrese per ne UBT dhe Rrethimi I Kampusit Universitar, te Universitetit Bujqesor te Tiranes	23,424,323	23,424,323	-	-	0.00%	Ne proces likujdimi sipas situacionit t
B1	09450	231	3535	M112801	Rikonstruksion i ndertetses se korpusit kryesor te universitetit	80,000,000	-	-	80,000,000	0.00%	Ne fazen e lidhjes se kontrates
B1	09450	231	3333	M112800	Rikonstruksion salla e konferencave, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja	7,775,024	7,775,024	-	-	0.00%	Ne proces likujdimi sipas situacionit t
	<b>09770</b>					<b>170,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>170,000,000</b>	<b>0.0%</b>	
B1	09770	231	3535	M112700	Projekte te kerkimit shkencor te Agjensise kerkimit shkencor, transferuar nga KM	170,000,000	-	-	170,000,000	0.00%	Vendimarrje nga AKKSHI

FH

Entiteti i Qverisjes	Min. e linjës	Kodi i institucionit	Emertimi Institucionit	Kapitulli	Programi	Llog.Ekon	Kodi i D.Thesarit	Kodi i projektit	Emri i projektit	Plan buxheti date 03.05.2019	Realizim 03.05.2019	Në %	Komente
	11		Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë							200,000,000	41,425,260	20.71%	
	11		Arsimi Universitar		09450					100,000,000	41,423,460		
001	11	1011160	Qendra Nderuniversitare e Sherbimeve te Rrjetit Telematik (3535)	02	09450	230	0000	GM11001	Bashkepunimi me Italine	-	3,255,330		
001	11	1011001	Aparati i Ministrise se Arsimit, Sportit dhe Rinise (3535)	02	09450	231	3535	GM11024	Projekti TEMPUS per disa universitete	100,000,000	32,200	0.03%	
001	11	1011040	Universiteti Politeknik (3535)	02	09450	230	0000	GM11032	Zhvillimi i Planprogrameve Mësimore për masterin e përbashkët Shkenca Politike Europiane (euroPS)	-	900		
001	11	1011040	Universiteti Politeknik (3535)	02	09450	230	0000	GM11033	Fuqizimi i potencialit kërkimor të Institucioneve të Arsimit të Lartë duke kontribuar në zhvillimin e Rajonit të Ballkanit Perëndimor-Re@WBC	-	900		
001	11	1011040	Universiteti Politeknik (3535)	02	09450	230	0000	GM11045	Projekti EM2 - STEM , ELISAA EUROWEB+	-	1,870		
001	11	1011001	Aparati i Ministrise se Arsimit, Sportit dhe Rinise (3535)	02	09450	230	0000	GM11048	NETCHEM	-	137,800		
001	11	1011001	Aparati i Ministrise se Arsimit, Sportit	02	09450	230	0000	GM11049	K-FORCE	-	1,928,530		

			dhe Rinise (3535)										
001	11	1011001	Aparati i Ministrise se Arsimit, Sportit dhe Rinise (3535)	02	09450	230	0000	GM11050	PROJEKTI BESTSDI ERASMUS+ UPT	-	431,140		
001	11	1011001	Aparati i Ministrise se Arsimit, Sportit dhe Rinise (3535)	02	09450	230	0000	GM11053	FINAC Universiteti Luigj Gurakuqi	-	900		
001	11	1011001	Aparati i Ministrise se Arsimit, Sportit dhe Rinise (3535)	02	09450	230	0000	GM11055	DIYPES Universiteti I Sporteve	-	232,310		
001	11	1011001	Aparati i Ministrise se Arsimit, Sportit dhe Rinise (3535)	02	09450	230	0000	GM11059	Implementation of cost optimized childhood vision	-	3,768,440		
001	11	1011001	Aparati i Ministrise se Arsimit, Sportit dhe Rinise (3535)	02	09450	231	0000	GM11060	Erasmus + DIMTV	-	15,533,680		
001	11	1011150	Universiteti Aleksander Moisiu (0707)	02	09450	230	0000	GM11061	Projekti Erasmus+ TEAVET	-	1,120		
001	11	1011150	Universiteti Aleksander Moisiu (0707)	02	09450	231	0000	GM11062	Erasmus+ ITG4AU Projekt Univesiteti Dures	-	3,225,820		
001	11	1011001	Aparati i Ministrise se Arsimit, Sportit dhe Rinise (3535)	02	09450	231	0000	GM11063	Zhvillimi I kompetencave te mesuesve per nje sistem githeperفشires Universiteti I Shkodres	-	1,555,130		
001	11	1011001	Aparati i Ministrise se Arsimit, Sportit dhe Rinise (3535)	02	09450	230	0000	GM11065	TEA VET Universiteti I Vlores	-	241,000		
001	11	1011039	Universiteti i Tiranes (3535)	02	09450	230	0000	GM11066	ITG4AU Universiteti I Tiranes	-	1,733,180		
001	11	1011043	Universiteti Elbasan (0808)	02	09450	230	0000	GM11067	“Arsimi i Mesëm”,	-	1,870		

001	11	1011043	Universiteti Elbasan (0808)	02	09450	230	0000	GM11068	REBUS Universiteti Elbasan	-	272,920		
001	11	1011043	Universiteti Elbasan (0808)	02	09450	231	0000	GM11069	ERASMUS+ TEAVET Universiteti Elbasan	-	1,635,210		
001	11	1011043	Universiteti Elbasan (0808)	02	09450	230	0000	GM11070	SUNBEAM Universiteti Elbasan	-	204,910		
001	11	1011043	Universiteti Elbasan (0808)	02	09450	230	0000	GM11071	SATIS Universiteti Elbasan	-	1,250		
001	11	1011043	Universiteti Elbasan (0808)	02	09450	230	0000	GM11072	EUROWEB Universiteti Elbasan	-	135,020		
001	11	1011040	Universiteti Politeknik (3535)	02	09450	231	0000	GM11073	ERASMUS GRADUA UPT	-	1,931,800		
001	11	1011043	Universiteti Elbasan (0808)	02	09450	230	0000	GM11074	ERASMUS + Drejt ngritjes dhe ndergjegjesimit	-	186,230		
001	11	1011047	Akademia e Arteve (3535)	02	09450	230	0000	GM11077	ERASMUS + GRADUA Universiteti I Arteve all	-	100		
001	11	1011047	Akademia e Arteve (3535)	02	09450	230	0000	GM11078	ERASMUS + GRADUA Universiteti I Arteve euro	-	250		
001	11	1011039	Universiteti i Tiranes (3535)	02	09450	230	0000	GM11080	GRADUA Universiteti I Tiranes	-	542,570		
001	11	1011129	Unversitet "L.Gurakuqi", Shkoder (3333)	02	09450	231	0000	GM11081	Drejt ndergjegjesimit pergjegjesise dhe cilesise se perbashket ne punen sociale Universiteti i shkodres Luigj Gurakuqi	-	3,120,590		
001	11	1011040	Universiteti Politeknik (3535)	02	09450	230	0000	GM11082	PROJEKTI ITG4AU UPT Politeknik	-	952,330		
001	11	1011040	Universiteti Politeknik (3535)	02	09450	230	0000	GM11083	PROJEKTI I-STORM UPT politeknik	-	600		
001	11	1011039	Universiteti i Tiranes (3535)	02	09450	230	0000	GM11084	AGROINNOECO	-	357,560		
	<b>11</b>		<b>Fonde per Shkencen</b>		<b>09770</b>						<b>100,000,000</b>	<b>1,800</b>	
001	11	1011040	Universiteti Politeknik (3535)	02	09770	230	0000	GM11029	Goeweb-Erasmus+	-	900		
001	11	1011001	Aparati i Ministrise se Arsimit, Sportit dhe Rinise (3535)	02	09770	230	0000	GM11031	Përmirësimi i I mbrojtjes dhe mireqenies se femijeve ne Europe	-	900		
001	11	1011001	Aparati i Ministrise se Arsimit, Sportit dhe Rinise (3535)	02	09770	231	3535	GM11035	Financim i huaj per projekte te kerkimit shkencor	100,000,000	-	0.00%	

